

Planning fase 1 en 2

Week 37:

De werkzaamheden starten op maandag 11 september: week 37. Werkzaamheden: opbreken weg, riool verste put t.h.v. Zaanweg 35, mantelbuizen, bestrating . De werkzaamheden duren tot aan week 40. (Fietsverkeer mogelijk).

Week 40:

In week 40 gaan de werkzaamheden verder met opbreken weg, riolering, mantelbuizen en bestrating. Alleen gaan de werkzaamheden zich meer verplaatsen richting Zaanweg west t.h.v. 44 - 47. (Fietsverkeer mogelijk)

Week 43:

Werkgebied beschikbaar voor Zaanweg. Noordzijde (Zaanbrugkant) opbreken en opbouwen tot menggranulaat. Zuidzijde wordt verder ingericht. Werkzaamheden duren tot week 44: dinsdag 31 oktober 2023. Zaanbrug werkzaamheden aanvoer via water. (Fietsverkeer mogelijk)

Week 44:

Fietsverkeer **niet** mogelijk door opbreking weg- en fietspad. Daarnaast worden mantelbuizen- en kolkleidingen aangelegd. De onder- en tussenlaag wordt aangebracht. Opbouw nieuw fietspad. Het aanbrengen en profileren van de fundering. Fietsverkeer **niet** mogelijk vanaf 1 november tot maandag 6 november 06.00 uur. Weekendwerk week 44 op week 45 (4 en 5 november)

Week 45:

Fietsverkeer is weer mogelijk op maandag 6 november 2023 om 06.00 uur. Fietsverkeer mag door het werkvak (locatie nog variabel).

Week 46:

Werkzaamheden: aanbrengen banden inclusief opbreken tijdelijk asfalt. Maaiveldinrichting van start. Werkzaamheden duren tot week 50.

Weekendwerk week 50:

16 en 17 december zullen er weekend werkzaamheden zijn, namelijk: het aanbrengen van de definitieve deklaag en belijningen. Fietsverkeer met fiets aan de hand.

Week 51:

Inspectieputten opboren en alle puntjes op de i zetten