



Boomnummer DBI	Motivatie kapaanvraag	Boomsort	Boomtype	Standplaats	Stamdiameterklasse (cm)	Boomhoogteklasse (m)	Kroondiameterklasse (m)	Conditie	Toekomstverwachting	Maatregel veiligheid	Opmerking veiligheid	Opmerkingen	Datum opname	Organisatie adviseur	Naam adviseur	X	Y
31	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Betula pendula	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Slecht	1 - 5 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.526,912	494.645,333
38	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Ulmus x hollandica cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Slecht	1 - 5 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.444,539	494.813,098
39	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Ulmus x hollandica cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Slecht	1 - 5 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.438,397	494.823,529
40	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Ulmus x hollandica cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Slecht	1 - 5 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.431,715	494.834,751
41	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Ulmus x hollandica cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Slecht	1 - 5 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.425,560	494.845,207
43	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Ulmus x hollandica cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Slecht	1 - 5 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.416,645	494.889,893
44	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Ulmus x hollandica cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Slecht	1 - 5 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.424,184	494.876,885
45	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Ulmus x hollandica cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Slecht	1 - 5 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.430,604	494.866,394
46	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Ulmus x hollandica cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Slecht	1 - 5 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.438,569	494.853,058
47	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Ulmus x hollandica cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Slecht	1 - 5 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.444,727	494.842,906
48	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Ulmus x hollandica cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Slecht	1 - 5 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.451,490	494.831,493
49	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Ulmus x hollandica cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Slecht	1 - 5 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.457,668	494.821,070
50	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Ulmus x hollandica cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Slecht	1 - 5 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.464,145	494.810,401
51	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Ulmus x hollandica cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Slecht	1 - 5 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.470,723	494.799,337
52	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Ulmus x hollandica cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Slecht	1 - 5 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.477,254	494.788,361
53	t.b.v. nieuwe inrichting openbare ruimte	Ulmus x hollandica cv.	Niet vrij uitgroeiende boom	Elementenverharding	20 - 30	6 - 12	3 - 5	Onvoldoende	5 - 10 jaar	Geen	Niet van toepassing	Zeer beperkte groeiplaats	17-6-2021	De Boominspecteurs	Arthur 't Hart	117.483,559	494.778,132

Rekentabel Kapvergunning

Alléén aantal in te wullen

Kappen	kroon	aantal	m2
Boom - 1e grootte	40		0
Boom - 2e grootte	20	16	320
Boom - 3e grootte	10		0
Totaal		16	320

Herplant	kroon	aantal	m2
Boom - 1e grootte	40	30	1200
Boom - 2e grootte	20		0
Boom - 3e grootte	10		0
Totaal		30	1200

Boombalans	aantal	m2
	14	880

LEGENDA

- Bestaande boom
- Boom toekomstverwachting > 15 jaar
- Boom toekomstverwachting 10-15 jaar
- Boom toekomstverwachting 5-10 jaar
- Boom toekomstverwachting < 5 jaar
- Te kappen boom n.a.v. ontwerp

PROJECT
Keplerstraat, deel Wibautstraat en Spitsbergen
te Zaandam

ONDERWERP
Herinrichten openbare ruimte
Aanvraag Kapvergunning

TEKENINGNUMMER
WEWA8337-AKV

WIJZIGING
-

BLAD
1

TEKENAAR
B. Hoogendijk

PROJECTNUMMER
101515R-101516W-101517W-101518G

STATUS
Definitief

BESTEK

gemeente Zaanstad

ZNSTD

INGENIEURSBUREAU
Stadhuisplein 100
1506CA Zaandam
tel: 14 075
www.zaanstad.nl